

## वार्षिक प्रगति

१ आ.व.	२०७५/०७६	१०	वार्षिक बजेट (रु.)		५८९००.००	११	आयोजनाको कूल लागत (रु.)	५८९००.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	२६६११		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	५८९००.००	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	५८९००.००
३ मन्त्रालय	संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय			२. संस्था		२. संस्था		०.००
४ कार्यान्वयन गर्ने निकाय	कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु			३. जनसहभागिता	०	३. जनसहभागिता		०
५ कार्यक्रमको नाम	<u>वित्तिय समानिकरण अनुदान</u>	(ख) वैदेशिक		१. ऋण	०	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०
६ स्थान (क) जिल्ला	कपिलवस्तु			२. अनुदान	०	२. अनुदान		०
	(ख) गा.वि.स./न.पा./वडा नं.		(ग) सटही दर		०			
७ आयोजना शुरु भएको मिति	२०७५/७६		(घ) दातृ संस्था					
८ आयोजना पूरा हुने मिति	२०७५ असार मसान्त सम्म							
९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	<u>श्री विमल राज आचार्य</u>							

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	वार्षिक प्रगति					प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न			कैफियत	
			परिमाण	भारित		लक्ष्य		प्रगति	खर्च	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न					
						परिमाण	भारित			परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
	<b>नगरस्तरीय पुर्वाधार कार्यक्रम</b>																	
१	कवनपा १ शिव मन्दिर टोलको विभिन्न सडकमा रंगिन सिमेन्ट ब्लक लगाउने कार्य	कि.मि.	०.२८१	८.३२	४९००.००	०.२८१	८.३२	०.२२२	४.८१	२८३६.००	०.२२२	४.८१	२८३६.००	०.२२२	६.५७	२८३६.००	चालू	
२	कवनपा २ सागरटोल मनोज उपाध्यायको घर देखि लड्डन को घर हुँदै दक्षिण बर्दहवा सम्म तथा लड्डनको घर देखि उत्तर हुँदै खुनुवा जाने मेन कालोपत्रे सडक सम्म	कि.मि.	०.६८९	८.३२	४९००.००	०.६८९	८.३२	०.६७०	७.३५	४३२७.००	०.६७०	७.३५	४३२७.००	०.६७०	८.०९	४३२७.००	चालू	
३	कवनपा ३ अर्जुन सिंहको वगैँचा देखि महिता जाने सडक	कि.मि.	०.५३७	८.३२	४९००.००	०.५३७	८.३२	०.५३७	८.३२	४८९८.००	०.५३७	८.३२	४८९८.००	०.५३७	८.३२	४८९८.००	सम्पन्न	
४	कवनपा ४ लौसा,पुददन रैदास को घर देखि सौरहा वडा नं. १२ विठुवा जाने सडक तथा लौसा देखि उत्तर हुलाकी सम्म जाने अधुरो बाटो ।	कि.मि.	०.९४२	८.३२	४९००.००	०.९४२	८.३२	०.५९०	६.२४	३६७८.००	०.५९०	६.२४	३६७८.००	०.५९०	५.२१	३६७८.००	चालू	
५	कवनपा ५ शिवपुरा नहरदेखि गोटिहवा कृतराज कुर्मीको घरसम्म सडक	कि.मि.	०.७००	८.३२	४९००.००	०.७००	८.३२	०.६५०	५.३२	३१३१.००	०.६५०	५.३२	३१३१.००	०.६५०	७.७२	३१३१.००	चालू	

६	कवनपा ६ सेमरी देखि वडा कार्यालय हुँदै ४ नं जाने सडक सम्म	कि.मि.	०.६९७	८.३२	४९००.००	०.६९७	८.३२	०.६२५	५.०८	२९९३.००	०.६२५	५.०८	२९९३.००	०.६२५	७.४६	२९९३.००	चालू
७	क.व.न.पा. ०७ दक्षिण धमौली र सेरहिया गाउँ सम्मको सडक	कि.मि.	०.७४३	८.३२	४९००.००	०.७४३	८.३२	०.७४३	८.२८	४८७७.००	०.७४३	८.२८	४८७७.००	०.७४३	८.३२	४८७७.००	सम्पन्न
८	कवनपा ८ पूर्व दोहनी देखि भगवानपुर हुँदै कुवागाँव सम्म ।	कि.मि.	०.४६२	८.३२	४९००.००	०.४६२	८.३२	०.४६२	८.२८	४८७७.००	०.४६२	८.२८	४८७७.००	०.४६२	८.३२	४८७७.००	सम्पन्न
९	कवनपा ९ कुस्मा नारायण पाडलका घर देखि कुस्मा गाउँ हुँदै कुस्मा सरकारी स्कूल सम्म	कि.मि.	०.७७१	८.३२	४९००.००	०.७७१	८.३२	०.६००	७.४२	४३७३.००	०.६००	७.४२	४३७३.००	०.६००	६.४७	४३७३.००	चालू
१०	क.व.न.पा. १० पचेहरा देखि फेदरहट पिपरा विकुली हरनामपुर देखि जरलैया सम्म	कि.मि.	०.७३१	८.३२	४९००.००	०.७३१	८.३२	०.६००	६.४३	३७८७.००	०.६००	६.४३	३७८७.००	०.६००	६.८३	३७८७.००	चालू
११	कवनपा ११ नरेनापुर गाउँमा बाटो पि.सि.सि. र पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	०.५७८	८.४९	५०००.००	०.५७८	८.४९	०.४८३	६.९३	४०८३.००	०.४८३	६.९३	४०८३.००	०.४८३	७.०९	४०८३.००	चालू
१२	कवनपा १२ सौरहा, गोठिहवा सडक आर सि.सि.	कि.मि.	०.३५६	८.३२	४९००.००	०.३५६	८.३२	०.३२६	५.८८	३४६३.००	०.३२६	५.८८	३४६३.००	०.३२६	७.६२	३४६३.००	सम्पन्न
जम्मा				१००.००	५८९००.००		१००.००			४७३२३.००			४७३२३.००			४७३२३.००	
कूल जम्मा					५८९००.००					४७३२३.०			४७३२३.०			४७३२३.०	