

बार्षिक प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

१ आ.व. २०७६/०७७ २१६८०.००
 २ व.शि.नं. २१६८०.००
 ३ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय कपिलवस्तु
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम ०.००
 ५ आयोजना प्रमुखको नाम: श्री हरि प्रसाद ज्ञवाली
 ६ स्थान: कपिलवस्तु
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति: सालवसाली
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति: २०७६/०७७

९ आयोजनाको कुल लागत: २१६८०.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : २१६८०.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००
 १० आ.व.०७६/७७ को खर्च (रु.): ६४५५.००
 क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार : ६४५५.००
 २. संस्था : ०.००
 ३.जनसहभागिता : ०.००

| क.सं. | कार्य विवरण | इकाई | बार्षिक कार्य लक्ष्य | | बार्षिक बजेट | प्रगति | | | प्रतिबेदन अवधि सम्मको प्रगति | | | आयोजनाको कुल मध्ये हालसम्म सम्पन्न | | | कैफियत |
|--------------|--|------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|---------|--------|
| | | | परिमाण | भारित | | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | परिमाण | भारित | खर्च | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | कपिलवस्तु बहुमुखि क्याम्पस छात्रावास निर्माण कवनपा ३ | गोटा | १ | २३.०६ | ५०००.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | |
| २ | बुद्धपदम मा.वि.भवन निर्माण कवनपा २ | गोटा | १ | ४.६१ | १०००.०० | १ | १५.१७ | ९७९.०० | १ | १५.१७ | ९७९.०० | १ | १५.१७ | ९७९.०० | |
| ३ | कालिका मा.वि.भवन निर्माण कवनपा १२ | गोटा | १ | ४.६१ | १०००.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | |
| ४ | बाल विकास केन्द्र (स्रोत केन्द्र) भवन निर्माण कवनपा ३ | गोटा | १ | ४.६१ | १०००.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | १ | १५.१८ | ९८०.०० | |
| ५ | मलपरवा नाली निर्माण कवनपा ४ | मि | २१० | ६.९२ | १५००.०० | २१० | २२.७७ | १४७०.०० | २१० | २२.७७ | १४७०.०० | २१० | २२.७७ | १४७०.०० | |
| ६ | रामचन्द्र पाण्डेको घर हुँदै रामचरित्रको घर सम्म पक्की नाली तथा बाटो निर्माण कवनपा ३ | मि. | २०० | ६.९२ | १५००.०० | २०० | ०.०० | ०.०० | २०० | ०.०० | ०.०० | २०० | ०.०० | ०.०० | |
| ७ | कपिलवस्तु नगरपालिकामा हैण्डपम्प जडान कवनपा २,३,५ र ६ | गोटा | २७ | ५.४४ | ११८०.०० | २७ | १६.५१ | १०६६.०० | २७ | १६.५१ | १०६६.०० | २७ | १६.५१ | १०६६.०० | |
| ८ | कपिलवस्तु न.पा.१ जमुवार टोल छटघाटमा सुर्य मन्दिर निर्माण | गोटा | १ | ४.६१ | १०००.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | |
| ९ | जहदी वनगाई वरगदवा जाने सडक देखि उत्तर तर्फ बाणगंगा न.पा. जोड्ने सडक कालोपत्रे कवनपा ११ | मि | ५०० | २३.०६ | ५०००.०० | ५०० | ०.०० | ०.०० | ५०० | ०.०० | ०.०० | ५०० | ०.०० | ०.०० | |
| १० | हरनामपुर बुद्धचोक देखि जगदिशपुर सडक स्तरोन्नती कवनपा ९ | मि | १२९ | ४.६१ | १०००.०० | १२९ | १५.१८ | ९८०.०० | १२९ | १५.१८ | ९८०.०० | १२९ | १५.१८ | ९८०.०० | |
| ११ | सेरहिया र सेरहवा विच कल्भर्ट निर्माण कवनपा ७ | गोटा | १ | ६.९२ | १५००.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | |
| १२ | पश्चिम वरगदवा गाउँको दक्षिण अयुरो कल्भर्ट निर्माण कवनपा ७ | गोटा | १ | ४.६१ | १०००.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | १ | ०.०० | ०.०० | |
| जम्मा | | | | | २१६८०.०० | | | ६४५५.०० | | | ६४५५.०० | | | ६४५५.०० | |