

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान	श्रोत			मुल्याङ्कन	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती %	कामको माध्यम	कैफियत
				नगरपालिकाबाट	उपभोक्ता समितिबाट	जम्मा					
२४	ईनारको ढक्कन र चौतारी निर्माण, सूखरामपुर गाउँको दक्षिणमा रहेको ईनार	११	५९,१००।००	४९,२५०।००	९,८५०।००	५९,१००।००	५९,१००।००	१ थान	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
२५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, सिचाई नहर देखि पश्चिम पिपरी सिचाई नहर सम्म	१४	११६,४६५।३८	९७,०००।००	१९,४६५।३८	११६,४६५।३८	११६,४६५।३८	१५५ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
२६	कूलो तथा सडक मर्मत, तिलौरा गाउँ काली मन्दिर देखि पूरानो कूलो सम्म	१८	११६,४००।१८	९७,०००।००	१९,४००।१८	११६,४००।१८	११६,४००।१८	३८५ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
२७	कूलो तथा सडक मर्मत, सूखरामपुर देखि जम्वार नदी सम्म	११	११७,३१५।५६	९७,०००।००	२०,३१५।५६	११७,३१५।५६	११७,३१५।५६	२४१ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
२८	शिव मन्दिर मर्मत तथा व्यवस्थापन, ठूलो सडवा	१०	११६,३४६।१७	९७,०००।००	१९,३४६।१७	११६,३४६।१७	११६,३४६।१७	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
२९	अधुरो नाली निर्माण, आंखा अस्पताल देखि दक्षिण तर्फ सिद्धार्थ टोलमा	४	१७४,६००।००	१४५,५००।००	२९,१००।००	१७४,६००।००	१७४,६००।००	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३०	शिव मन्दिरको रंगरोगन तथा प्लाष्टर, सूखरामपुर	११	८७,३००।००	७२,७५०।००	१४,५५०।००	८७,३००।००	८७,३००।००	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३१	भ्रूयाल ढोका निर्माण, सगरमाथा बाल विकास केन्द्र, रमतलहा	७	५८,८४५।४४	४८,५००।००	१०,३४५।४४	५८,८४५।४४	५८,८४५।४४	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३२	सडक कालोपत्रे, सशस्त्र प्रहरी विट हद्दे गएको राजकुला देखि उत्तरको सडकको जगदिशपर जाने सडक	१९	५८२,०००।००	४८५,०००।००	९७,०००।००	५८२,०००।००	५८२,०००।००	१२५ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३३	कूलो मर्मत, सिचाई नहर देखि पुर्व	८	११६,४००।००	९७,०००।००	१९,४००।००	११६,४००।००	११६,४००।००	२५० मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३४	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, तौलिहवा चार नम्बर जाने बाटो नहरको पूल देखि बद्ध ज्योती स्कूल अगाडी सम्म	४	२३२,९५४।२७	१९४,०००।००	३८,९५४।२७	२३२,९५४।२७	२३२,९५४।२७	२६९ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३५	सडक मर्मत तथा ग्रेभल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखि युरेन्द्र श्रीवास्तवको घर हद्दे पिच रोड सम्म	५	२९१,३३५।१४	२४२,५००।००	४८,८३५।१४	२९१,३३५।१४	२९१,३३५।१४	८१ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३६	जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण, सागरटोल	५	११६,४००।००	९७,०००।००	१९,४००।००	११६,४००।००	११६,४००।००	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३७	साईकल स्टेण्ड बूढ पञ्च उच्च मा.वि. तौलिहवा	५	८३,८०८।००	६९,८४०।००	१३,९६८।००	८३,८०८।००	८३,८०८।००	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३८	ईष्टा सोलिङ्ग र सडक मर्मत, गोटीहवा देखि महतिया गाउँ	१५	१७४,६००।००	१४५,५००।००	२९,१००।००	१७४,६००।००	१७४,६००।००	२२५ मी.	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
३९	नारायण मन्दिरको गुमज निर्माण	३	८७३७०।२५	७२७५०।००	१४६२०।२५	८७३७०।२५	८७३७०।२५	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न
४०	भनडार खानाको छाना निर्माण (दतमैनिया बाबा मन्दिरमा)	१२	९३५२७।९३	४८५००।००	४५०२७।९३	९३५२७।९३	९३५२७।९३	१ वटा	१००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न